

 **Atenção:** Somente as RESTRIÇÕES não superadas impedem o repasse de recursos. Inconformidades, caso não sejam superadas, serão analisadas na prestação de contas ao final da obra. A superação das inconformidades está condicionada à correção, conforme projeto pactuado com o FNDE.

1

Inserir Nova Restrição e Inconformidade

Providência:  Aguardando Providência ou Aguardando Correção |  Aguardando Providência ou Aguardando Correção há mais de 15 dias |  Aguardando Análise FNDE |  Superada |  Justificada |  Cancelada

Ação	Providência	ID Item	Item	Fase	Tipo	Data da Inclusão	Descrição	Providência	Previsão da Providência	Criado Por	Superação	Situação Atual	Superado Por	Ressalva	Último Tramite	Data do Último Tramite
		559277	Inconformidade	Licitação	Executivas	26/02/2022	Instalação de SPDA: Sistema não executado, previsto barras internamente aos pilares, iniciando desde a fundação.	Enviar RELATÓRIO FOTOGRÁFICO/ JUSTIFICATIVA TÉCNICA e NOVO PROJETO com ART mostrando a nova solução do item. Descrição dos documentos: 1-O relatório/ justificativa deve explicar o motivo da alteração ou como foi/será realizada a correção. Ser enviado em formato pdf, com ao menos 5 fotos, tanto amplas quanto detalhadas, legendado e assinado, mostrando cada um dos itens apresentados na descrição dessa restrição/inconformidade. 2-O novo projeto deve ser executado com a devida alteração/correção, assinado pelo responsável técnico, autor do projeto (as built). Apresentar a ART/RRT referente ao projeto apresentado, paga e assinada.		ANDRESSA RODRIGUES FREIRE	Não	Aguardando correção		NÃO	LESLIE SAFFRAN	28/02/2025 05:02
		559275	Inconformidade	Licitação	Executivas	26/02/2022	Pilares: Ferragens expostas. Foi oxidada. Foi utilizada alvenaria como forma, alterando a seção dos pilares. Há interrupção na concretagem dos pilares, gerando junta fria.	Enviar RELATÓRIO FOTOGRÁFICO/ JUSTIFICATIVA TÉCNICA, TERMO DE RESPONSABILIDADE e NOVO PROJETO com ART mostrando a nova solução do item. Descrição dos documentos: 1-O relatório/ justificativa deve explicar o motivo da alteração ou como foi/será realizada a correção. Ser enviado em formato pdf, com ao menos 5 fotos, tanto amplas quanto detalhadas, legendado e assinado, mostrando cada um dos itens apresentados na descrição dessa restrição/inconformidade. 2-O termo deve atestar a responsabilidade técnica pela solidez e segurança das estruturas diante das correções realizadas, atestando o atendimento às diretrizes da		ANDRESSA RODRIGUES FREIRE	Não	Aguardando correção		NÃO	LESLIE SAFFRAN	28/02/2025 05:02



Ação	Providência	ID Item	Item	Fase	Tipo	Data da Inclusão	Descrição	Providência	Previsão da Providência	Criado Por	Superação	Situação ▼ Atual	Superado Por	Ressalva	Último Tramite	Data do Último Tramite
		559272	Inconformidade Licitação	Executivas		26/02/2022	Serviços preliminares: Tapumes já não cumprem sua função de proteção, a placa de obra está deteriorada. Os itens instalados provisionamente não tiveram sua conclusão pois a obra foi paralisada antes.	NBR 6118 nos procedimentos de recuperação/correção. 3-O novo projeto deve ser executado com a devida alteração/correção, assinado pelo responsável técnico, autor do projeto (as built) Apresentar a ART/RTT referente ao projeto apresentado, paga e assinada. Corrigir e enviar RELATÓRIO FOTOGRÁFICO/JUSTIFICATIVA mostrando a execução/correção conforme o projeto. O relatório/ justificativa deve explicar o motivo da alteração ou como foi/será realizada a correção. Ser enviado em formato pdf, com ao menos 5 folios, tanto amplas quanto detalhadas, legendado e assinado, mostrando cada um dos itens apresentados na descrição dessa restrição/inconformidade.		ANDRESSA RODRIGUES FREIRE	Não	Aguardando correção		NÃO	LESLIE SAFFRAN	28/02/2025 04 02
		559273	Inconformidade Licitação	Executivas		26/02/2022	Alvenaria: Não visualizado as contravergas dos requadros das janelas.	Corrigir e enviar RELATÓRIO FOTOGRÁFICO/JUSTIFICATIVA mostrando a execução/correção conforme o projeto. O relatório/ justificativa deve explicar o motivo da alteração ou como foi/será realizada a correção. Ser enviado em formato pdf, com ao menos 5 folios, tanto amplas quanto detalhadas, legendado e assinado, mostrando cada um dos itens apresentados na descrição dessa restrição/inconformidade.		ANDRESSA RODRIGUES FREIRE	Não	Aguardando correção		NÃO	LESLIE SAFFRAN	28/02/2025 04 02
		559274	Inconformidade Licitação	Executivas		26/02/2022	Fundações: Ferragens expostas, barras dobradas, há pontos que quantidade de barras está inferior ao projetado.	Enviar RELATÓRIO FOTOGRÁFICO/ JUSTIFICATIVA TÉCNICA, TERMO DE RESPONSABILIDADE e NOVO PROJETO com ART mostrando a nova solução do item. Descrição dos documentos: 1-O relatório/ justificativa deve explicar o motivo da alteração ou como foi/será realizada a correção. Ser enviado em formato pdf, com ao menos 5 folios, tanto amplas quanto detalhadas, legendado e assinado, mostrando cada um dos itens apresentados na descrição dessa restrição/inconformidade. 2-O termo deve atestar a responsabilidade técnica pela solidez e segurança das estruturas diante das correções realizadas, atestando o atendimento as diretrizes da		ANDRESSA RODRIGUES FREIRE	Não	Aguardando correção		NÃO	LESLIE SAFFRAN	28/02/2025 05 02

3

Ação	Providência	ID Item	Item	Fase	Tipo	Data da Inclusão	Descrição	Providência	Previsão da Providência	Criado Por	Superação	Situação Atual	Superado Por	Ressalva	Último Tramite	Data do Último Tramite
		559276	Inconformidade	Licitação	Executivas	26/02/2022	Impermeabilização: Não foi visualizado a impermeabilização das vigas baldrame.	NBR 6118 nos procedimentos de recuperação/correção. 3-O novo projeto deve ser executado com a devida alteração/correção, assinado pelo responsável técnico, autor do projeto (as built) Apresentar a ART/RRT referente ao projeto apresentado, paga e assinada. Corrigir e enviar RELATÓRIO FOTOGRÁFICO/JUSTIFICATIVA e TERMO DE RESPONSABILIDADE pela execução conforme o projeto. Descrição dos documentos: 1-O relatório/ justificativa deve explicar o motivo da alteração ou como foi/será realizada a correção. Ser enviado em formato pdf, com ao menos 5 fotos, tanto amplas quanto detalhadas, legendado e assinado, mostrando cada um dos itens apresentados na descrição dessa restrição/inconformidade. 2-O termo deve atestar a responsabilidade técnica pela solidez e estanqueidade das vigas baldrame, diante da não execução conforme projeto ou atestando execução conforme projeto e normas técnicas vigentes. O Município/Estado deve executar conforme o projeto ou enviar a seguinte documentação: A) Novo projeto, assinado pelo responsável técnico, autor do projeto; B) ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do referido Projeto; C) Planilha comparativa de custos (solução anterior x situação atual), informando o destino a ser dado para a diferença dos valores (se for menor o custo da situação atual) ou declarando ser a Prefeitura a responsável pela despesa gerada (se for maior); D) Justificativa Técnica, devidamente assinada pelo engenheiro ou arquiteto responsável da Prefeitura pela Fiscalização da Obra, apresentando as razões da alteração e sua anuência com o projeto apresentado		ANDRESSA RODRIGUES FREIRE	Não	Aguardando correção		NÃO	LESLIE SAFFRAN	28/02/2025 05:02
		662804	Inconformidade	Execução	Executivas	29/07/2025	Instalações sanitárias executadas em desconformidade com o projeto. Observa-se tubulações expostas,		28/08/2025	HIAGO FERREIRA STUQUI	Não	-Aguardando Providência		NÃO		
		662805	Inconformidade	Execução	Executivas	29/07/2025	Louças e/ou metais executadas em desconformidade com o projeto. Não	O Município/Estado deve executar conforme o projeto ou enviar a seguinte documentação: A) Planilha	28/08/2025	HIAGO FERREIRA STUQUI	Não	Aguardando Providência		NÃO		

SIMEC- Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação

24

Ação	Providência	ID Item	Item	Fase	Tipo	Data da Inclusão	Descrição	Providência	Previsão da Providência	Criado Por	Superação	Situação Atual	Superado Por	Ressalva	Último Tramite	Data do Último Tramite
		662806	Inconformidade	Execução	Executivas	29/07/2025	Instalações de combate e prevenção a incêndio executadas em desconformidade com o projeto ou não executadas. Não executado, houve abandono da empresa	comparativa de custos (solução anterior x situação atual), informando o destino a ser dado para a diferença dos valores (se for menor o custo da situação atual) ou declarando ser a Prefeitura a responsável pela despesa gerada (se for maior); B) Justificativa Técnica, devidamente assinada pelo engenheiro ou arquiteto responsável da Prefeitura pela Fiscalização da Obra, apresentando as razões da alteração e sua anuência com o projeto apresentado	28/08/2025	HIAGO FERREIRA STUQUI	Não	Aguardando Providência		NÃO		
		662808	Restrição	Execução	Diligência	29/07/2025	Em decorrência do monitoramento realizado por meio do Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação (Simec) e de supervisão realizada por empresa contratada pelo FNDE, verificamos que existe uma grande divergência entre o percentual de execução da obra informado em vistoria pelo fiscal responsável pela obra (22,11%) e o da empresa de supervisão (50,95%).	1. Solicitamos o fiscal reveja os percentuais informados dos serviços executados, corrigindo-os se for o caso, ou que insira nova vistoria, com fotos atualizadas da obra, que comprovem o percentual de execução informado. 2. Solicitamos, no prazo máximo de 15 dias, que o cumprimento das providências requeridas seja informado a esta Autarquia, por meio do Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação (Simec). O não atendimento das providências solicitadas causará a suspensão do repasse de recursos dessa obra até a sua resolução.	13/08/2025	HIAGO FERREIRA STUQUI	Não	Aguardando Providência		NÃO		
		667685	Inconformidade	Paralisada	Executivas	13/08/2025	Serviços Preliminares executado em desconformidade com o projeto. Obra edificada, mas não foi	O Município / Estado deve enviar a seguinte documentação: A) Relatório fotográfico comprovando a execução do item.		ANDRESSA RODRIGUES FREIRE	Não	Aguardando Providência		NÃO		